Annexe n°2.2 - Planning simplifié des travaux de rétablissement de la DIR-SO_Indice B

Voies rétablies	Interface voirie	Ouvrage	Nature des travaux	Exploitation de la voirie – Générale	Exploitation de la voirie – Ponctuelle	Déviation	Calendrier (2023 – 2024 – 2025)
RN 126 - Giratoire sud *à Teulat/Montcabrier*	RD 39 (CD 81), RD 66a (CD 31)	PI 1674	Franchissement de la RN 126 et création de deux giratoire	Sous circulation		/	Début: 13/05 Alternat Fin: 19/07
RN 126 - RET 1674-2 *à Teulat/Montcabrier*				Hors circulation	Alternat pour raccord	/	Début: 13/05 Fin: 19/07
RN 126 - Giratoire sud *à Villeneuve-lès-Lavaur*	RD 142 (CD 81), CR des Serres, Ch. du Moulin du Girou (CCSA)	PI 2305	Création du diffuseur de Maurens-Scopont	Sous circulation		/	Début: 05/02 Alternat Fin: 31/05
RN 126 - RET 2305-2 *à Villeneuve-lès-Lavaur*				Hors circulation	Alternat pour raccord	/	Début: 02/10 Fin: 27/09
RN 126 - Giratoire *à Maurens-Scopont*	RD 35 (CD 81), RD 826 (CD 31)	PI 2478	Création d'un giratoire à l'intersection RD 826/RN 126	Sous circulation		/	Début: 15/01 Fin: 19/04
RN 126 - RET 2478-1 et 2478-5 *à Maurens-Scopont*				Hors circulation	Alternat pour raccord	/	Début: 12/02 Fin: 19/04
RN 126 - Giratoire sud *à Appelle*	RD 44 (CD 81), VC En Chamayou, Puech Mérillou, Ste Clète (CCSA)	PS 3643	Création d'un PS pour franchissement de la RN 126 au dessus de l'A69	Hors circulation		/	Début: 01/04 Fin: 17/05
RN 126 - Branche provisoire et RET 3643-1 *à Appelle*				Sous circulation		/	Début: 13/05 DP Fin: 28/06
RN 126 - 2x2 voies *à Puylaurens*			Raccordement à la déviation existante de Puyalurens, côté Toulouse	Sous circulation		/	Début: 07/07 Raccord sous basculement Fin: 28/11
RN 126 - 2x2 voies *à Puylaurens*			Mise aux normes autoroutières de la déviation existante de Puylaurens	Sous circulation		/	Début: 06/05 Neutralisation BAU ou VD + basculement / coupure des bretelles du diffuseur Fin: 29/11
RN 126 - 2x2 voies *à Puylaurens*			Raccordement à la déviation existante de Puyalurens, côté Castres	Sous circulation		/	Début: 07/07 Raccord sous basculement Fin: 28/11
RN 126 - Giratoire sud *à Puylaurens/Saint-Germain-des-Prés*	RD 12 (CD 81), VC La Trappe Basse, VC La Trappe Haute, VC La Sayssié, CR St-Alens (CCSA)	PS 4578	Création d'un PS pour franchissement de la RN 126 au dessus de l'A69	Hors circulation		/	Début: 15/01 Fin: 15/03
RN 126 - Giratoire St-Germain *à Saint-Germain-des-Prés*	VC7 sud, VC7 nord (CCSA)	PS 4671	Création d'un PS pour franchissement de la RN 126 au dessus de l'A69	Sous circulation		/	Début: 17/06 Alternat Fin: 16/08
RN 126 - 2x2 voies *à Soual*			Raccordement à la déviation existante de Soual, côté Toulouse	Sous circulation		/	Début: 07/07 Raccord sous basculement Fin: 28/11
RN 126 - 2x2 voies *à Soual*			Mise aux normes autoroutières de la déviation existante de Soual	Sous circulation		/	Début: 06/05 Neutralisation BAU ou VD + basculement Fin: 29/11
RN 126 - 2x2 voies *à Soual*			Raccordement à la déviation existante de Soual, côté Castres	Sous circulation		/	Début: 07/07 Raccord sous basculement Fin: 28/11
RN 126 - Giratoire Super U *à Soual*	RD 14, RD 926 (CD 81), voie mode doux (CCSA)		Création d'un giratoire	Sous circulation		/	Début: 05/08 Fin: 20/12
RN 126 - Giratoires diffuseur *à Cambounet-sur-le-Sor*	VC La Prade, CA Donadieu, Ch. de l'Estap (CCSA)	PS 5274	Création du diffuseur de Soual-Est	Sous circulation		/	Début: 03/07 Fin: 26/07
RN 126 - RET 5225-2 et RET 5274-2 *à Soual*				Sous circulation		/	Début: 01/01 Fin: 16/02 Mise en service RN 126 définitive
RN 126 *à Saïx*	VC Accès Base de loisirs, Accès privés (CCSA)	PS 5476	Création d'un PS pour franchissement de la RN 126 au dessus de l'A69	Sous circulation		/	Début: 02/10 Déviation provisoire Mise en service RN 126 provisoire Fin: 27/10 Mise en service RN 126 définitive
RN 112 - Giratoire provisoire *à Castres*	Ch. du Corporal, Rue Ludovic Julien, VC Saint-Palais (Com. de Castres)	PS 6168	Création du diffuseur de Saint-Palais et du raccordement à la rocade de Castres	Sous circulation		/	Début: 07/10 Fin: 15/11

** MISE EN SERVICE DE L'AUTOROUTE ** MISE EN SERVICE DE L'AUTOROUTE ** MISE EN SERVICE DE L'AUTOROUTE ** MISE EN

Légende:

- Itinéraire de déviation
- Restriction ponctuelle de circulation
- Coupure ponctuelle
- Circulation maintenue dans des conditions normales
- Circulation maintenue avec restrictions (alternat, nombre de voies réduites, rétrécissement de voies, déviation provisoire...)
- Coupure de voirie avec déviation d'itinéraire